

**SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU**

za okres od 10 grudnia 2014 r. do 27 stycznia 2015 roku

**MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ**

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót - firmę Strabag, z którą w dniu 26 stycznia podpisano umowę. Nadzór inwestycyjny prowadzić będzie firma „Nadzory i usługi inwestycyjne” Mirosława Łukasik z Wodzisławia Śl.

Termin realizacji zadania: do 2 listopada 2015 r.

**ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI STRZELCÓW BYTOMSKICH I JAGIELLOŃSKĄ**

Dnia 3 grudnia 2014 r. przekazano teren budowy. W miesiącu styczniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z Rybnika w celu ustalenia terminu przebudowy gazociągu.

Wartość robót budowlanych: 479 700,00 zł.

Termin realizacji zadania: do 15 czerwca 2015 r.

**POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**

Projektantowi przekazano oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Planowany termin opracowania dokumentacji: 16 luty.

Wartość umowy: 28 905,00 zł.

**POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1**

Trwają prace projektowe.

Termin opracowania dokumentacji projektowej : 30 marzec.

Wartość prac projektowych: 47 970,00 zł

**PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)**

W dniu 9 grudnia 2014 r. dokonano przekazania terenu budowy. Wykonawca wykonał ławy fundamentowe budynku socjalnego i wiaty stalowej. Trwają roboty związane z wykonaniem ścian fundamentowych budynku socjalnego oraz przygotowywane są szalunki pod stopy fundamentowe wiaty stalowej.

Wartość prac projektowych wraz z nadzorami autorskimi: 39 350,00 zł.

Wartość robót budowlanych: 1 116 650,00 zł.

Łączna wartość zawartej umowy: 1 156 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: 30 czerwca.

**BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)**

W najbliższym czasie rozpoczną się przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót.

## **SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU      *KLUKA 350/1 Luty 2015***

### **ODWODNIENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH NAD SKARPĄ PKP**

W dniu 12 stycznia rozesłano zapytanie do 6 wykonawców.

Termin składania ofert: 30 stycznia.

Planowany termin wykonania zadania: 15 czerwiec.

### **MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – ODWODNIENIE**

W dniu 16 stycznia rozesłano zapytanie do 6 wykonawców oraz ogłoszono zapytanie na stronie Miasta Rydułtowy.

Termin składania ofert: 29 stycznia.

Planowany termin wykonania zadania: 15 czerwiec.

### **MODERNIZACJA UL. RADOSZOWSKIEJ – BOCZNEJ**

Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

### **BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

Zawarto umowę na aktualizację programu funkcjonalno–użytkowego w zakresie zmian związanych z ilością posesji, jakie będą wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wartość umowy: 6 396,00 zł.

Termin wykonania: 6 luty.

### **BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUALDA TRAUGUTTA**

Wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu o wyrażenie zgody na wejście w teren celem wykonania części ulicy wraz z poboczem. Trwają prace projektowe.

Wartość prac projektowych: 5 000,00 zł

Termin wykonania: 30 marzec.

### **KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZEMYSŁOWEGO TERENU W REJONIE ULICY ŁADNEJ**

Trwają prace projektowe. Wykonano dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny.

Wartość umowy: 177 120,00 zł.

Termin wykonania: 30 listopad 2015 r.

### **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ PRZY UL. R. TRAUGUTTA**

W ramach przeprowadzonego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej wybrano najtańszego oferenta: Pracownię Projektową „DOMINO” z Wodzisławia Śląskiego. W dniu 19 grudnia 2014 r. podpisano umowę.

Wartość prac projektowych wraz z nadzorem autorskim: 29 400,00 zł.

Termin opracowania dokumentacji: 30 kwietnia.

